

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	107 国道临湖公路综合整治项目							
主管部门	岳阳市岳阳楼区梅溪街道办事处			实施单位	岳阳市岳阳楼区梅溪街道办事处			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2875.60	2875.60	10	100%	5	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
其他资金		2875.60	2875.60					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实改变临湖路（赶山路与临湖路交叉口至临湘市长安镇段）及其两侧脏乱差、残破旧的现状，提升沿线人居环境和城市形象。			对临湖公路楼区段 4.88 公里，沿线进行了全面的整治和立面改造。硬化道路接口 2200 平方米，沥青路面 3940 平方米。沿线栽种灌木 1801 株铺草皮 22134 平方米。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	临湖公路楼区段	4.88 公里	4.88 公里	5	5	
			绿化补缺	灌木 ≥ 1801 株 铺草皮 ≥ 22134 平方米	灌木 1801 株 铺草皮 22134 平方米	5	5	
			道路接口硬化、油化	硬化道路接口 ≥ 2200 平方米 沥青路面 ≥ 3940 平方米	硬化道路接口 2200 平方米 沥青路面 3940 平方米	5	5	
			房屋改造	≥ 179 栋	179 栋	5	5	
		质量指标	墙面美化完成率	≥ 100%	100%	5	5	
			拆除范围内遗留房屋率	= 0%	0%	5	5	
		时效指标	综合整治时间段	2021.3.15-2021.6.30	已完成	10	10	
		成本指标	项目投入金额	预算内	2875.60 万元	10	8	
		经济效益指标	优化招商引资环境	有效利于	有效利于	10	10	
社会效益指标	道路提质改造，方便居民出行，提升群众的安全感、	有效提升	有效提升	10	10			

效益指标 (30分)		幸福感					
	生态效益指标	沿线人居环境和城市形象	有效提升	有效提升	5	5	
	可持续影响指标	良好的人居环境促进经济	持续发展	持续发展	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众对辖区城市管理工作的认可度	≥95%	95%	10	9	
总分						92	

填表人: 徐曙兰

联系电话: 13975050503 单位负责人: 刘超

日期: 2023.6.26.

